



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jalan Rajawali No. 16, Telp. (0435) 824630, Kota Gorontalo
Website : <http://pupr.gorontalokota.go.id>

Gorontalo, 12 Maret 2020

Nomor : 900/PUPR-Sekret/604/III/2020
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada Yth. :
Kepala Bagian Pengadaan
Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
di -
Gorontalo

Menindaklanjuti Nota Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, Nomor 640/PUPR-CK/603/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020, Perihal Hasil Rapat Persiapan Pembangunan Tugu Parasamya. Bersama ini kami ajukan untuk Pembatalan paket tender Pembangunan Tugu Parasamya (Tugu PPKN) pada Kegiatan Pembangunan Bangunan Negara dan Sarana Publik, Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


PIC. KEPALA DINAS
HI MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710508 200003 2 006



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jalan Rajawali No. 16, Telp. (0435) 824630, Kota Gorontalo
Website : <http://pupr.gorontalokota.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 640/PUPR-CK/603/III/2020

Yth. : Kepala Bagian Pengadaan, Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
Dari : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perihal : Hasil Rapat Persiapan Pembangunan Tugu Parasamya
Hari/Tanggal : Rabu / 11 Maret 2020

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya kegiatan tender paket Pembangunan Tugu Parasamya (Tugu PPKN) pada Kegiatan Pembangunan Bangunan Negara dan Sarana Publik, Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung. Rapat ini dilaksnaakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, Rapat ini dihadiri oleh:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo | Meidy N. Silangen |
| 2. Spv DKB PLN Gorontalo | Abd. Rifal Kuwali |
| 3. Sekretaris DLH | Suarni Kaaba |
| 4. Camat Kota Utara | Nurdin Mohammad |
| 5. Kasie. Prasarana Jalan , Dishub Kota Gtlo | Rahmanto Idji |
| 6. Sekretaris Camat Sipatana | Tamrin S. Ibrahim |
| 7. Kabid Lalu Lintas Jalan, Dishub Provinsi Gtlo | Nurhasyim Pakaja |
| 8. Kasie. Prasarana Jalan, PUPR Kota Gtlo | Irvan Asui |
| 9. Tim Teknis – Fakultas Teknik UNG | Rahmani K. |
| 10. Kasie. Bangunan Gedung – PUPR Kota Gtlo | Zaifin Hutoti |
| 11. Sekretaris Camat Kota Tengah | Refal Kolopita |
| 12. Kabid. SDA, PUPR Kota Gtlo | Multazam Adam |
| 13. Kabid. BM, PUPR Prov. Gtlo | Abd. Fardit Ahmad |
| 14. Kabid. CK, PUPR Kota Gtlo | Iskandar Daud |
| 15. Kasubag Program, PUPR Kota Gtlo | Mahathir F. Monoarfa |

Diskusi Rapat:

Plt. Kepala Dinas

1. Tugu Parasamya terletak di 3 kecamatan (Kota Tengah, Kota Utara, dan Sipatana), dan berada di Jalan Provinsi, sehingga perlu koordinasi antar berbagai sektor.
2. Paket Tugu Parasamya sudah ditenderkan.
3. Pelaksanaan pekerjaan ditargetkan selesai sebelum bulan november.

Kabid. CK Kota Gorontalo

1. kami mengundang bapak ibu karena adanya persiapan pelaksanaan lelang Tugu Parsamya dan sinkronisasi atas lelang pekerjaan jalan Jl. Prof. Dr. John Ario Katili pada Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
2. Untuk tiang listrik, perhubungan (lalu lintas) bagaimana dengan rekayasa lalu lintas di 3 kecamatan.

Multazam (ketua tim teknis):

1. Tugu parasamya terletak ditengah Jl. Prof. Dr. John Arlo Katili, Jl. Plola Isa, Jl. Rusli Datau, Jl. Pangeran Hidayat.
2. Diameter tugu 8 meter, tinggi 11,5 meter (dengan penangkal petir).
3. Pondasi beton bertulang, telapak menerus, balok, dan sloof.
4. Finishing badan menggunakan tembaga dan ACP, konkrit desaln.
5. Finishing bawah menggunakan batu alam dan bunga-bunga.
6. Hasil pengkajian struktur tugu termasuk dari tim teknis dari UNG, dan seperti dalam gambar DED.
7. Saat aanwizing, terdapat pekerjaan yang dihilangkan, median jalan dikurangi 15 meter, dan Jl. Pangeran Hidayat ada peralihan elevasi (ada penambahan Item untuk konstruksi jalan raya).
8. Tinggi Tugu 11,5 meter sehingga jarak pandang sekitar 700 meter (kondisi cuaca cerah).
9. Ada utilitas PLN, Penerangan Jalan Umum, yang harus dipindahkan / direlokasi.

PLN (bidang teknik jaringan):

1. Tiang listrik yang terdapat di Jl. Pangeran Hidayat agak memiliki kendala, namun ada alternatif yang bisa dilakukan.
2. Akan dilakukan relokasi tiang di Jl. Pangeran Hidayat, namun akan memotong beberapa pohon yang disekitar kawasan.
3. Kalau menggunakan kabel bawah tanah, namun anggarannya sangat besar.
4. Anggaran untuk material dapat menggunakan anggaran PLN, namun untuk jasa pekerjaannya di bebankan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo.

DISHUB PROVINSI:

1. Tidak bisa dibangun Tugu pada center simpang empat ini, karena Jalur pada simpang empat ini merupakan jalur untuk kendaraan Truk konteainer, dan merupakan jalur satu-satunya yang akan dilintasi.
2. Sirkulasi kendaraan di simpang empat ini sangat tinggi. Karena jalan di simpang empat ini merupakan Jalan Primer.
3. Pada tahun ini, akan dilakukan rekayasa lalu lintas menjadi satu arah di Jl. Prof. Dr. John Ario Katili (dari arah perlimaan sampai dengan simpang empat ini).
4. Saran agar tugu untuk dipindahkan di pinggir jalan, sama seperti tugu adipura yang terdapat di perlimaan.
5. Saran dipindahkan ke samping kantor KUA Kota Utara.
6. Dibuatkan seperti menara keagungan limboto.

Saran KADIS:

1. Saran untuk dipindahkan ke perlimaan

Saran CAMAT KOTA UTARA

1. Harus ada pembebasan lahan disamping KUA.
2. Harus ada pengurusan wakaf Untuk masjid Jami Nurul Jannah.
3. Apabila diletakkan pada lokasi baliho djarum, tidak memungkinkan (Lahan sangat terbatas/kecil)

Hasil Rapat

Rapat selesai dengan kesimpulan akan dilakukan penundaan tender paket Pembangunan Tugu Parasamya (Tugu PPKN) pada Kegiatan Pembangunan Bangunan Negara dan Sarana Publik, Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung. Dan telah dikonsultasikan dengan Walikota Gorontalo terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat pembangunan Tugu Parasamya ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, diucapkan terima kasih.

12 Maret 2020
Pit. Kepala Dinas 



Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.PI, M.SI
NIP. 19710509 200003 2 006